

**ZAPYTANIE NR 2**  
**z dnia 25.06.2020 r.**

1. Na rys B-2 przekrój przez warstwy boiska jest umieszczone odwodnienie liniowe, informacja o odwodnieniu liniowym jest zawarta w opisie technicznych do PT, a przedmiar robót nie ujmuje tych prac. Prosimy o korektę przedmiaru robót.
2. Nawierzchnię poliuretanową należy „zakończyć” obrzeżem betonowym. Jeżeli przymniemy, że odwodnienie liniowe jest po dwóch dłuższych bokach (32\*2 mb) to należy wykonać obrzeże na dwóch krótszych bokach 19\*2 mb, należy też wykonać ławę betonową pod obrzeże. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualna korektę przedmiaru robót.
3. Poz. 12 przedmiaru robót podano obrzeża betonowe, a nie ujęto ławy betonowej pod te obrzeża. Ponadto ilość obrzeży jest za mała winna – wynosić  $40,56*2 + 19,28*2 = 119,68$  mb.