

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**dla części budowlano-konstrukcyjnej
projektu**

**Przebudowa Domów Pomocy Społecznej
z terenu powiatu pabianickiego – poprawa
funkcjonalności obiektów ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych**

**Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami”
w Konstantynowie Łódzkim, Bechcice 3**

Opracował:

Sławomir Gryszanowicz
Łódź, ul. Łukasińskiego 2

październik 2016 r.

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego

Prace budowlane będą obejmowały:

1. Poziom parteru,
 - układanie wykładzin ściennych PCV
 - obudowy z płyt gipsowo-kartonowych
 - malowanie
 - montaż pochwyków i listew ochronnych
 - wymiana drzwi
2. Poziom 1 i 2 piętra
 - wyburzanie ścianek działowych
 - skuwanie płytek podłogowych i ściennych
 - nowe ścianki murowane
 - wykładziny podłogowe i ścienne PCV
3. Wymiana dźwigu towarowo-osobowego i ocieplenie szybu dźwigu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Prace prowadzone będą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące rodzaju, skali, miejsca i czasu przewidywanych zagrożeń

Podstawowe założenie: wszystkie prace powinny być wykonywane z wyłączeniem rejonu prowadzenia robót z normalnego użytkowania przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – obecność tych osób może doprowadzić do nieprzewidywalnych następstw.

Sposób wydzielania kolejnych rejonów prowadzenia prac należy uzgadniać z inspektorem ds. BHP oraz z użytkownikiem obiektu.

Należy sporządzić, w porozumieniu z użytkownikiem obiektu, instrukcję dotyczącą sposobu poruszania się pracowników po obiekcie wraz z zasadami dostaw materiałów i wywózką odpadów.

Należy liczyć się z zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki prac budowlanych:

- praca na rusztowaniach

- upadek pracowników wykonujących pracę na wysokości,
- upadek elementów przenoszonych,
- możliwość porażenia prądem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przebywający na terenie budowy muszą posiadać:

- ważne badania lekarskie w zakresie wykonywania określonych prac
- ukończone szkolenia w zakresie przepisów BHP
- odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony osobistej
- instruktaż pracowników należy przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego rodzaju robót

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

1. Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania tylko w wyznaczonych miejscach.
3. Sposób składowania, przechowywania i usuwania materiałów z terenu prowadzenia prac musi być określony i przestrzegany.
4. Używane narzędzia muszą być sprawne i okresowo kontrolowane, a w przypadku urządzeń i narzędzi elektrycznych, mechanicznych lub pneumatycznych, przed wydaniem ich do pracy, należy sprawdzić ich stan oraz datę badania technicznego zgodnie z DTR.
5. System powiadamiania o wypadkach i zasady udzielania pomocy muszą być znane wszystkim pracownikom
6. Wszyscy pracownicy, bez względu na charakter swojej pracy, muszą i posiadać przy sobie sprzęt ochrony osobistej wynikający ze specyfiki pracy.
7. Załączanie i odłączanie źródła energii elektrycznej może odbywać się na podstawie decyzji osoby upoważnionej.
8. Miejsce przechowywania apteczki musi znajdować się w rejonie wykonywania robót i być znane wszystkim pracownikom.
9. Miejsca prowadzenia prac muszą być wyraźnie oznaczone.